

クサビ足場組立チェックリスト(現場用)

1. 事前準備・点検

- 足場の組立特別教育を修了しているか(労働安全衛生法第 563 条)
 - 作業手順書と KY(危険予知)活動を実施したか
 - 作業員全員が安全帯(フルハーネス型)、ヘルメット、安全靴を装着しているか
 - 支柱、手すり、踏板、ジャッキベースなど必要部材を点検したか
 - ハンマー・ランヤード・工具類を確認したか
 - 設置場所の地盤が安定しているか(軟弱地盤には敷板使用)
-

2. ベース・支柱の設置

- 敷板を敷き、ジャッキベースを水平に設置したか
 - 支柱を 10cm 以上差し込み、クサビで確実に固定したか
 - ジャッキベースの高さは 5cm 以内に収めているか
-

3. 手すり・筋交いの取り付け

- 水平手すりを上下 2 段に設置したか
 - 筋交いを対角に取り付け、構造を補強したか
 - 先行手すり工法または仮設手すり枠を使用しているか
-

4. 踏板(布板)の設置

- 踏板を正しく設置し、落下防止のロックを確実にかけたか
 - 布板のたわみ・ガタつきがないか確認したか
-

5. 上層への展開

- 原則として作業床は 2 層以上同時に設置していないか
- 階層移動には梯子や階段付き部材を使用しているか

6. 作業中の安全対策

- 常時フルハーネスを使用しているか
- 工具や資材は落下防止措置を講じているか(ランヤード、養生)
- 資材置き場を明確に区画したか
- 30分に1回以上休憩を取り、水分補給を行っているか
- 気温 35℃以上では作業制限または中止を検討したか

7. 解体時の注意

- 上から順に逆手順で丁寧に解体しているか
- 部材はロープで吊り下ろし、落下物が出ないようにしたか
- 解体後、部材を仕分け・点検・清掃したか

8. よくあるミス防止チェック

- 支柱の差し込み不足や固定忘れがないか
- 踏板のロック忘れがないか
- 手すりの取り付け忘れがないか
- ジャッキベースが傾いていないか