

壁つなぎ総合チェックリスト（一般版）

1. 基本情報

項目	記入欄
現場名	
建物階数	
足場種別	<input type="checkbox"/> くさび <input type="checkbox"/> 枠組 <input type="checkbox"/> 単管
周辺環境	<input type="checkbox"/> 海沿い <input type="checkbox"/> 角地 <input type="checkbox"/> 山間部 <input type="checkbox"/> 密集地
風環境	<input type="checkbox"/> 開放面多い <input type="checkbox"/> 風が抜ける <input type="checkbox"/> 特になし
設計者・点検者	

2. 法令・技術基準チェック

チェック項目	基準	判定
垂直間隔	5m 以下（安衛則）	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
水平間隔	5.5m 以下（安衛則）	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
垂直方向	2 層以内（仮設工業会）	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
水平方向	3 スパン以内（仮設工業会）	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
メーカー混用	不可	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
施工計画書との整合	一致	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG

3. 壁つなぎ担当面積チェック

垂直(m)	水平(m)	面積(m ²)	判定
			<input type="checkbox"/> 20～25 m ² 以内 （推奨）
			<input type="checkbox"/> 最大 30 m ² 以内 （経験値）

4. 下地×アンカー適合チェック

下地	推奨アンカー	判定
RC	メカニカル or ケミカル	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
ALC	ケミカル必須	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
木造	単管＋クランプ／貫通ボルト	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
タイル外壁	ケミカル＋下地確認	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG

5. ピッチを詰めるべき条件チェック

- ☐ 朝顔を設置する面
- ☐ 看板・幕板が付く面
- ☐ ブラケット足場が多い面
- ☐ 大開口が多い面
- ☐ 角地・風が抜ける面
- ☐ 海沿い・突風リスク

6. 緊結・施工状態チェック

- ☐ くさび緊結が確実
- ☐ クランプトルク適正
- ☐ 穿孔径が仕様通り
- ☐ 埋込み深さ仕様通り
- ☐ 仕上材損傷なし
- ☐ ブラケット沈下なし

7. 設計図と現場の整合性チェック

- ☐ 設計 2 層 3 スパン→現場 3 層 4 スパン
- ☐ 位置ずれ
- ☐ 基準超過ピッチ

☐ 朝顔・看板が図面未反映

8. 点検記録

☐ 組立完了

☐ 定期点検(週 1)

☐ 強風後

☐ 大雨・地震後

☐ 一部解体後

☐ 是正後

9. 最終判定

☐ 設置 OK

☐ 要注意

☐ 是正

10. 署名欄

役職	氏名	日付
作業主任者		
元請担当者		
仮設設計担当		